

4. Wände (2/2)

Stahl-Element-Wände, Marke / Typ: _____

Sichtbare Korrosionserscheinungen an Platten ja nein
 Wenn ja, Ausmass / grösste Fläche [m²] _____ Anz. Stellen _____
 Schäden an Befestigungen (Schrauben / Nieten) ja nein
 Dichtheit scheint gewährleistet ja nein

Bemerkungen

5. Elementstösse

Art der Fugenkonstruktion _____
 Zustand Leitungen, soweit sichtbar neuwertig Flankenablösung Substanzverlust
 Dichtheit scheint gewährleistet ja nein

6. Zuleitungen

Zu- oder Ableitungen Anzahl _____
 Zustand Leitungen, soweit sichtbar gut schlecht unklar
 Zustand Anschlüsse gut schlecht unklar
 Dichtheit scheint gewährleistet ja nein

7. Ausstattung bei Güllesilos

Entnahmeplatz betoniert/asphaltiert, dicht ja nein
 Bei Entnahmeplatz Sammelschacht vorhanden ja nein
 Gefälle / Ablaufrinne in Sammelschacht vorhanden ja nein

Zusammenfassung / Auswertung

Dichtheit scheint gewährleistet ja nein
 Tragfähigkeit scheint vorhanden zu sein eher ja eher nein

(nicht in der Verantwortung des KO)

Massnahmen

Sanierungsmassnahmen erforderlich grössere kleine nein Ausserbetriebnahme
 Nachkontrolle erforderlich ja nein
 Instandsetzung durch Baumeister am selben Tag ja nein
 Sanierungsfrist _____
 Neu Beurteilung durch Kontrollorgan (KO) notwendig ja nein

Sanierungsmöglichkeiten der Bauteile, Empfehlung

Vorspann-Elemente sind durch Lieferanten überprüfen zu lassen, Wandelemente sind zu ersetzen, Verankerungen / Schrauben sind zu ersetzen

Allgemeine Bemerkungen

Eigentümer/in oder Betriebsleiter/in
 Vom Resultat der Kontrolle Kenntnis genommen.

Kontrollorgan der Gemeinde/Stadt

.....
 Unterschrift Eigentümer/in oder Betriebsleiter/in

.....
 Firmen-Stempel mit Unterschrift Kontrollorgan

Ort / Datum

Kopie an: örtliche Baubehörde
 AWEL, Abteilung Gewässerschutz
